

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2023 2099

Versjonsnr.: 2

Prosjektnavn: Bjørkestølen, tomt 4 (251/7) - Einar Holsvik

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
251	7	0	0

Kommune KVINNHØRAD

Adresse , 5498 Matre NO
Bjørkestølen, tomt 4

20.11.2024 09:02:41 AR643979301

20.11.2024 09:02:41 AR643979301

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur: Bygningutforming, dimensjonering av konstruksjonssikkerhet og stabilitet for trekonstruksjoner med eventuelle ståldragere. Byggeteknikk, bygningsfysikk og energi for trehus inkl. våtrom, membran.	1	989331671 BYGGFIRMA KJELL HØYLAND AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 08.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Arkitektur: Omfatter kun situasjonsplan og terrengsnitt	1	948490412 NORGESHUS AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.06.2023 Ferdigattest, 03.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Grunnarbeid og landskapsutforming, utvendig vann og avløp, overvannshåndtering og generell drenering, oppmålingsteknisk prosjektering	1	918840745 TM ANLEGG AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 08.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Grunnmur, plate på mark, fundamenter, evt. støttemurer	1	971238429 G & H SKJELNES ENTREPRENØR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 07.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Stikkledninger, bunnledninger og innv. rør- og sanitærinstallasjoner	1	952960059 JOHANSEN RØR AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 08.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Grunnarbeider, utvendig VA, landskapsutforming, overvannshåndtering og generell drenering. innmåling og utstikking av tiltak	1	918840745 TM ANLEGG AS	Ferdigattest, 03.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Grunnmur, plate på mark, fundamenter, støttemur, radon. Valg og innhenting av dokumentasjon for produkter for utførelse	1	918840745 TM ANLEGG AS	Ferdigattest, 14.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	OPPHØRT 12.10.2023: Grunnmur, plate på mark, fundamenter, støttemur, radon. Valg og innhenting av dokumentasjon for produkter for utførelse.	1	971238429 G & H SKJELNES ENTREPRENØR AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

UTF	Stikkledninger, bunnledninger og innvendig rør- og sanitærinstallasjoner. Valg og innhenting av dokumentasjon for produkter for utførelse.	1	952960059 JOHANSEN RØR AS	Ferdigattest, 03.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Tømmer-/snekkerarbeider, membran, påstøp og flis. Pipe og ildsted . Valg og innhenting av dokumentasjon for produkter for utførelse.	1	929700449 KVINNHERAD VAKTMESTERSERVICE AS	Ferdigattest, 17.11.2024	<input checked="" type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn NORGESHUS AS
Organisasjonsnummer 948490412
Tiltaksklasse 1

Signert av

LINDA DAHLE på vegne av NORGESHUS AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

20.11.2024 09:02:41 AR643979301

20.11.2024 09:02:41 AR643979301

Filvedlegg:

D1 Situasjonsplan as built.pdf

Søknad om ansvarsrett TM Anlegg.pdf

E1 Fasadetegning as built.pdf

E2 Plantegning as built.pdf

E4-6 Terrengsnitt as built.pdf

E3 Snittegning as built.pdf